

■ 高取小学校長寿命化改良工事・高取児童クラブ長寿命化改良工事及びみどり学園解体工事 概成工期

	2021(令和3)年度												2022(令和4)年度												2023(令和5)年度												2024(令和6)年度												2025(令和7)年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【高取小学校長寿命化改良工事】																																																												
仮設校舎工事（設計施工）【別途工事】	仮設校舎設計 → 許可申請 → 仮設校舎新築工事 → 仮設校舎リース期間（1年9ヶ月） → 仮設校舎撤去・外構復旧																																																											
※ 仮設校舎利用者	5,6年生（北舎2,3階） → 3,4年生（南舎3階） → 2年生（南舎2階）特別支援、保健室 → 1,2年生（南舎1,2階）																																																											
仮設校舎用 設備工事（本工事）	仮設校舎取合 設備工事（本工事）																																																											
仮設トイレ設置工事	仮設トイレ設置工事 → リース期間（7ヶ月） → 撤去																																																											
エレベーター棟 増築工事	エレベーター棟 工期 8か月 ※EV確認申請共																																																											
中舎 内部改修工事 （便所、防火シャッター改修、コンピューター室改修）	中舎便所、防火シャッター 工期4か月 → 中舎コンピューター室 工期 3.5か月																																																											
内部改修 1期工事 （南舎便所）	南舎便所 工期5か月																																																											
内部改修 2期工事 （北舎1-3階）	北舎1-3階 工期 5か月																																																											
内部改修 3期工事 （南舎3階、南舎2階 放送室、サーバー室）	南舎3階 工期 5か月 → 南舎2階 放送室、サーバー室 工期 5か月																																																											
内部改修 4期工事 （南舎職員室、保健室、特別支援教室、2,3階便所、昇降口、廊下） ※注：職員室は南舎2階2年生の3教室を間借り	南舎職員室、保健室、特別支援教室 工期 5か月 注）職員室改修工事 GW明け～8月下旬																																																											
内部改修 5期工事 （南舎1,2階普通教室）	昇降口・廊下 → 南舎1階・2階 工期 5か月																																																											
内部改修 6期工事 （北舎外壁新設）	北舎外壁新設 工期 5か月 ★ 令和6年3月中旬																																																											
外壁・屋根防水 改修工事 （南舎、北舎）【中舎は屋根改修のみ】	南舎 工期 6か月 → 中舎・北舎 工期 5か月																																																											
屋内運動場 床、屋根 改修工事	屋内運動場 工期 4か月																																																											
便所棟 解体、増築工事	屋内運動場便所 工期 7か月																																																											
下水切替、マンホールトイレ工事	下水切替工事 マンホールトイレ工事 → 受水槽新設工事																																																											
キュービクル新設工事	キュービクル新設工事																																																											
外構工事	運動遊具 撤去新設 → 道路後退工事 → 外構整備工事 → 外構整備工事																																																											
【高取児童クラブ長寿命化改良工事 及び みどり学園解体工事】																																																												
高取児童クラブ長寿命化改良工事	中舎園工室間仕切設置 ※別途工事 → 高取児童クラブ改修工事 工期 5か月																																																											
みどり学園 解体工事	みどり学園解体工事																																																											
給食棟、渡り廊下棟2 増築工事【別途工事】	給食棟、渡り廊下棟2 工期 12か月 → 厨房機器工事 → 準備																																																											
北舎旧給食室解体、補修	北舎給食室解体、補修																																																											