

Ⅰ. 事業の基礎情報

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|-----------|------------------|------------|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|------|---|
| 事業名 | | 高浜小学校等整備事業 | | 担当部・グループ名 | 教育委員会 学校経営グループ 他 | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画（基本計画）体系 | 個別目標 | (2) 将来を見据えた健全な財政運営を行います | | | | | | | | | | | | | | | |
| | こんなことに取り組みます | 公共施設の再編や長寿命化に対する市民の理解を高めるとともに、順次、個別施設計画を策定し、公共施設総合管理計画の着実な推進につなげます。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | みんなで目指すまちづくり指標名 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総合戦略 | <input type="checkbox"/> 該当する <input checked="" type="checkbox"/> 該当しない | | 予算事業名 | | 高浜小学校等整備事業 | | | | | | | | | | | |
| 策定時の値 | | 2017 | - | 実績値 | 2018 | - | 実績値 | 2019 | - | 実績値 | 2020 | - | 目標値 | 2021 | - | (単位) | % |

Ⅱ. 目指す姿

| | |
|-----------------------------|--|
| このアクションプランによって実現したい目指すべき市の姿 | ☆公共施設のあり方のモデルとなるよう、学校を核とした施設の複合化・集約化を進め、子どもから高齢者までの多様な住民が集う「地域コミュニティの拠点」として、地域ぐるみでまなび・文化・スポーツや子育て・子育て等を支えていく環境を創出する。 |
|-----------------------------|--|

Ⅲ. 課題

| | |
|--------------|---|
| 目指す姿実現に向けた課題 | ①安全な工事進行に向けて、市関係グループ、事業者、学校等が工事の進捗や安全確保の確認など協議する場を随時、設ける必要がある。 ②校舎棟の建設後、必要な備品等の速やかな引越しを行う必要がある。 ③第1期供用開始に向け、学校との連携を含めた地域交流施設の運営方法や運営体制について、利用団体等を交えた競技を行う必要がある。 |
|--------------|---|

【PLAN】

Ⅳ. 目指す姿の実現に向けた4年間の工程表・事業概要

| 事業年度 | 2018(平成30年度) | 2019(平成31年度) | 2020(平成32年度) | 2021(平成33年度) | |
|-----------|---|--------------|----------------|--------------|---------|
| 事業計画 | | | | | |
| | 安全な工事進行に向けて市関係グループ、事業者、学校等が協議 | | | | |
| | 利用団体等との意見交換 | | | | |
| | 運営関係 運営主体の選定 第1期利用受付開始 第2期利用受付開始 | | | | |
| 事業費総額(千円) | (当初) 1,991,434 | (見込) 37,910 | (見込) 1,438,268 | (見込) 107,199 | |
| 財源内訳 | 一般財源 | 166,461 | 37,910 | 206,496 | 107,199 |
| | 特定財源 | 1,824,973 | 0 | 1,231,772 | 0 |
| 特記事項 | | | | | |

【DO】

| | |
|------------|--|
| IIIと対応する課題 | V. 上半期の進捗状況 目標達成のために掲げた「課題解決に向けた取り組み」とその進捗状況 |
| ① | ◆校舎棟の建設工事を安全に行う。 |
| 状況 | 工事内容と進捗状況を事業者と協議しながら工事を進めている。 |
| ② | ◆校舎棟の建設後、必要な備品等の速やかな引越を行う。 |
| 状況 | 引越しの対象となる備品等を学校の教職員と協議を行い、引越し業者選定の準備を進めている。 |
| ③ | ◆地域交流施設の利用ルール等について市民団体を交えた協議を行い、運営方法や運営体制を確立する。 ◆公民館機能部分(集会室・和室など)について、利用受付を開始する。 |
| 状況 | 市民団体を交えた「高浜小学校地域交流施設の運営を考える会」を開催し、運営方法や運営体制などについて協議した。考える会によって決定したルール等を法規で定めた。 |



【CHECK】

| | |
|------------|---|
| IIIと対応する課題 | VI. 上半期の取り組みから見えてきた課題 目指す姿実現に向け、これまでの取り組みから見えてきた課題 |
| ① | 引き続き、定例会において工事内容と進捗状況を把握しながら、安全に工事を進めていく必要がある。 |
| ② | 引越し業者の選定を実施し、年度末の繁忙期に確実に引越しできるよう契約事務を進めるとともに、高小教職員と引越しの段取りを協議する必要がある。 |
| ③ | 引き続き、市民団体やおおみが丘コミュニティ(株)、運営団体等との協議を重ね、平成31年4月オープンに向けて準備を進めていく必要がある。 |



【ACTION】

| | | |
|-----------------|--|--|
| IIIと対応する課題 | VII. 課題解決を踏まえた今後の具体的なアクション(案) いつ・何を・どのように・どうする | |
| ① | 平成30年度下半期 | 工事に関する定例会を週1回、総合定例を月1回のペースで開催する。 |
| | 平成31年度 | 工事内容と進捗状況を事業者と協議しながら安全に工事を進めていく。 |
| ② | 平成30年度下半期 | ・建築物価の変動によるサービス対価の増加、及び金利の確定による事業契約の変更を行う。 |
| | 平成31年度 | ・新校舎への引越しを完了する。 |
| ③ | 平成30年度下半期 | ・運営団体等と協議を行い、平成31年1月より公民館機能の受付を開始する。 |
| | 平成31年度 | ・第2期オープン施設のことも踏まえ、引き続き関係団体等と協議を重ねていく。 |
| 平成31年度 事業費予算 | 37,910千円 | |