

# 平成 28 年度

## 公共施設推進プランスケジュール

- ①市役所本庁舎整備事業
- ②高浜小学校整備事業
- ③青少年ホーム跡地活用検討
- ④インフラ施設検討

平成 28 年 4 月 11 日現在

# 平成28年度 公共施設推進プランスケジュール①

## 取組事項

### 市役所本庁舎整備事業

## 取組内容

- 庁舎整備に係る事業者との協議・調整を継続して進める。
- 庁舎内部レイアウトを確定するとともに、文書量削減の為に2S活動を進める。
- レイアウト確定、文書量の見込みにより、9月議会で什器備品購入費の補正予算を上げする。
- 新庁舎供用開始に向けた引越し・維持管理・運営の検討を進める。

| スケジュール         |                           | 平成28年度      |   |   |         |   |       |    |    |    |   |        | 検討部会   | 事務局 |   |  |
|----------------|---------------------------|-------------|---|---|---------|---|-------|----|----|----|---|--------|--------|-----|---|--|
|                |                           | 4           | 5 | 6 | 7       | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 | 1 | 2      |        |     | 3 |  |
| 工事<br>スケジュール   | 本庁舎                       | 一期工事        |   |   |         |   | 引越し   |    | 解体 |    |   | ~H29.4 | 庁舎検討部会 | 行政G |   |  |
|                | いきいき広場                    | 1階・3階改修工事   |   |   |         |   |       |    |    |    |   |        |        |     |   |  |
| 事業者との<br>協議    | 協議                        |             |   |   |         |   |       |    |    |    |   |        |        |     |   |  |
| 庁舎レイアウト<br>等検討 | 執務室・倉庫等<br>レイアウト検討        | レイアウト確定     |   |   | 什器購入・設置 |   |       |    |    |    |   |        |        |     |   |  |
|                | 9月補正<br>(什器)              |             |   |   |         |   |       |    |    |    |   |        |        |     |   |  |
|                | 維持管理・運<br>営・引越検討          |             |   |   |         |   |       |    |    |    |   |        |        |     |   |  |
|                | 2S活動                      |             |   |   |         |   |       |    |    |    |   |        |        |     |   |  |
|                | 情報カフェ検討                   | ワーク<br>ショップ |   |   |         |   | 事業者募集 |    |    |    |   |        |        |     |   |  |
| 備考             | ・2期工事（会議棟・外構）期間：H29.6月～9月 |             |   |   |         |   |       |    |    |    |   |        |        |     |   |  |

# 平成28年度 公共施設推進プランスケジュール②

## 取組事項

### 高浜小学校等整備事業

## 取組内容

- OPFI手法に基づき事業者募集・選定を行う。
- 審査委員会を事業者募集のスケジュールに基づき開催する。
- 6月議会に債務負担行為、3月議会に事業契約の議案を上程する。
- 事業者決定後、ワークショップを開催し、利用者側の視点に立った検討を行う。
- 事業者決定後、事業計画を県へ提出し補助金取得の調整を行う。

| スケジュール                   | 平成28年度         |         |                |   |   |   |      |     |         |   |             |          | 検討部会         | 事務局            |          |  |
|--------------------------|----------------|---------|----------------|---|---|---|------|-----|---------|---|-------------|----------|--------------|----------------|----------|--|
|                          | 4              | 5       | 6              | 7 | 8 | 9 | 10   | 11  | 12      | 1 | 2           | 3        |              |                |          |  |
| 事業者募集・選定                 | [Progress Bar] |         |                |   |   |   |      |     |         |   | 仮契約<br>基本協定 | 事業<br>契約 | 学校施設<br>検討部会 | 行政G<br>(学校経営G) |          |  |
| 審査委員会 (6回)               |                | ○       | ○              | ○ |   |   |      |     | ○       | ○ | ○           |          |              |                |          |  |
| 公共施設マネジメント<br>推進委員会 (3回) |                |         | [Progress Bar] |   |   |   |      |     |         |   |             |          |              |                |          |  |
| 議会<br>(特別委員会)            |                | ○       | 債務<br>負担       | ○ |   |   |      | ○   | ○       |   | ○           |          |              |                | 事業<br>契約 |  |
| ワークショップ                  |                | コストメリット | 入札公告資料         |   |   |   | 参加表明 | 提案書 | 事業者プレゼン |   |             |          |              |                |          |  |
| 県補助金報告                   |                |         |                |   |   |   |      |     |         |   |             |          |              |                |          |  |
| 跡地活用検討<br>(所管グループ)       |                |         | [Progress Bar] |   |   |   |      |     |         |   |             | 報告・調整    |              |                |          |  |
| 備考                       |                |         |                |   |   |   |      |     |         |   |             |          |              |                |          |  |

# 平成28年度 公共施設推進プランスケジュール③

## 取組事項

### 青少年ホーム 跡地活用検討

## 取組内容

- 公共施設総合管理計画に基づく跡地活用全体方針を策定する。
- 青少年ホーム跡地活用に向けた業務委託を6月又は9月議会に委託料の補正予算を上程する。
- 基本方針及び民間事業者からの意向調査、実施方法の決定を行い、事業者募集に向けた事前準備を行う。

| スケジュール                   | 平成28年度      |        |   |   |   |   |                    |    |    |   |   |   | 検討部会 | 事務局 |  |  |  |
|--------------------------|-------------|--------|---|---|---|---|--------------------|----|----|---|---|---|------|-----|--|--|--|
|                          | 4           | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |      |     |  |  |  |
| 跡地活用全体方針<br>(総合管理計画に基づく) | 全体方針・スキーム整理 |        |   |   |   |   |                    |    |    |   |   |   |      |     |  |  |  |
| 議会<br>(特別委員会)            |             |        | ● |   | ● |   |                    |    | ●  |   |   |   | ●    |     |  |  |  |
| 青少年ホーム跡地活用検討             |             | ■      |   |   | ■ |   |                    |    |    |   |   | ■ |      |     |  |  |  |
| 意向調査                     | 意向調査        |        |   |   |   |   |                    |    |    |   |   |   |      |     |  |  |  |
| 基本方針策定                   |             | 基本方針策定 |   |   |   |   |                    |    |    |   |   |   |      |     |  |  |  |
| 実施方法検討                   |             |        |   |   |   |   | 実施方法検討             |    |    |   |   |   |      |     |  |  |  |
| 募集要項<br>・要求水準等作成         |             |        |   |   |   |   | 基本設計（募集要項・要求水準）等作成 |    |    |   |   |   |      |     |  |  |  |
| 測量分筆登記                   |             |        |   |   |   |   |                    |    |    | ■ | ■ |   |      |     |  |  |  |
| 備考                       |             |        |   |   |   |   |                    |    |    |   |   |   |      |     |  |  |  |

# 平成28年度 公共施設推進プランスケジュール④

## 取組事項

# インフラ施設検討

## 取組内容

- 道路関係  
 ○舗装修繕設計業務を行う。(市道碧南高浜線)  
 ○舗装修繕工事を行う。(市道五間道路線)(市道葭池線)  
 橋梁関係  
 ○橋梁補修設計業務を行う。(坂上橋、平松橋)

| スケジュール             | 平成28年度 |       |        |     |      |     |    |    |    |   |   |   | 検討部会 | 事務局 |       |       |
|--------------------|--------|-------|--------|-----|------|-----|----|----|----|---|---|---|------|-----|-------|-------|
|                    | 4      | 5     | 6      | 7   | 8    | 9   | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |      |     |       |       |
| 舗装修繕設計業務           | 業務発注準備 |       | 設計業務委託 |     |      |     |    |    |    |   |   |   |      |     | 都市整備G | 都市整備G |
| 舗装修繕工事             |        |       | 工事発注準備 |     | 修繕工事 |     |    |    |    |   |   |   |      |     |       |       |
| 橋梁補修設計業務(坂上橋)      |        | ●     | ●      | ●   |      |     |    |    |    |   |   |   |      |     |       |       |
|                    |        | 協定書締結 | ●      | 打合せ | ●    | 打合せ |    |    |    |   |   |   |      |     |       |       |
| 橋梁補修設計業務(平松橋)      | 業務発注準備 |       | 設計業務委託 |     |      |     |    |    |    |   |   |   |      |     |       |       |
| 橋梁法定点検             | 業務発注準備 |       | 設計業務委託 |     |      |     |    |    |    |   |   |   |      |     |       |       |
| 公園施設長寿命化<br>計画策定業務 | 業務発注準備 |       | 設計業務委託 |     |      |     |    |    |    |   |   |   |      |     |       |       |
| 備考                 |        |       |        |     |      |     |    |    |    |   |   |   |      |     |       |       |