

令和8年度 高浜市建設工事 変更契約結果一覧

案件番号	変更契約日	担当グループ	工事名称・路線名	工事場所	工事種別	工事概要	契約相手	工期		契約金額		変更理由
7 高財入第7 9号	令和8年4月27日	上下水道グループ	公共下水道整備工事 浜第2処理分区（7－7工区）	高浜市八幡町地内	土木一式工事	工事延長 L = 120.60m 管路延長 φ300 L = 117.30m 人孔工 4箇所	地建興業株式会社 （刈谷市場割町1丁目4番地1）	変更前	令和7年6月 5日から 令和8年7月31日まで	変更前	59,070,000円	本工区において、下水道工事と合わせて家屋調査を実施したところ、周辺3家屋の敷地内が沈下したことにより、ブロック塀等に影響が出ていることが判明したため、修繕工を増工するもの。また、線路や交差点に近接する工事のため、当初想定していた交通誘導警備員の配置では交通の安全を図ることができないことが判明したため、交通誘導警備員を58人追加するもの。
								変更後		変更後	69,845,600円	
8 高財入第2 7号	令和8年6月19日	上下水道グループ	公共下水道整備工事 浜第2処理分区（8－7工区）	高浜市屋敷町地内	土木一式工事	工事延長 L = 23.4m 管路延長 φ150 L = 21.60m 人孔工 2箇所	株式会社岡田建工 （高浜市田戸町二丁目1番地1）	変更前	令和8年5月 1日から 令和8年6月30日まで	変更前	4,400,000円	本工区501路線において、既設管渠が当初の想定よりも浅かったため、土工を1㎡減工とするもの。
								変更後		変更後	4,374,700円	

※工事概要につきましては、当初のものを記載しております。

※詳細につきましては、担当グループにお問い合わせください。